

CRONOGRAMA

Item	Serviço	Valor		Execu- tado	1ª semana		2ª semana		3ª semana		4ª semana		5ª semana		6ª semana		7ª semana		8ª semana		9ª semana		10ª semana	
					Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*
		R\$	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.0	Serviços iniciais	830,00	0,7		100,0	100,0																		
2.0	Serviços preliminares	402,41	0,4		50,0	50,0	50,0	100,00																
3.0	Recuperação da supraestrutura	465,82	0,4						100,0	100,0														
4.0	Piso de concreto	74.935,68	65,6								10,0		30,0		40,0		20,0	100,00						
5.0	Intalações elétricas	3.032,68	2,7												50,0								50,0	100,00
6.0	Mobiliário urbano	5.308,75	4,6														100,0	100,00						
7.0	Revestimento de fachada com telha metálica	20.267,23	17,7														20,0		40,0		40,0	100,00		
8.0	Cobertura	4.742,62	4,2																		50,0		50,0	100,00
9.0	Esquadrias	654,96	0,6																				100,0	100,00
10.0	Pintura	3.603,75	3,2																20,0		40,0		40,0	100,00
TOTAL PARCIAL		114.243,89	100,00		BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (%)								25,00	TOTAL								142.804,86		