




Estado De Santa Catarina
Município De Vargem Bonita



DE:	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PARA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – SC
INTERESSADO:	RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
OBRA:	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES PLUVIAIS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS
ASSUNTO:	ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

OBJETO:


O presente pedido refere-se ao **ADITIVO DE PRAZO**, para execução e o fornecimento de materiais e equipamentos necessários para a realização da Revisão das Instalações Pluviais do Centro de Educação Infantil Primeiros Passos, localizado em Vargem Bonita/SC, conforme o Contrato nº 064/2022, entre a empresa executora **RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA** e o **MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA**.

PARECER:

Devido ao atraso na execução da obra decorrente do excesso de chuvas no período entre o mês de setembro e outubro, segundo EPAGRI/CIRAM, atrasando os serviços a serem executados ao ar livre, sendo necessário aditar prazo para conclusão dos serviços.

Diante da justificativa supracitada, venho por meio deste acordar com aditivo de prazo de 60 dias, para finalização da obra.

Vargem Bonita, SC, 31 de outubro de 2022.


Maurício M. Bonan
Engenheiro Civil - CREA/SC 133548-0
Município de Vargem Bonita/SC