



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM	APelido EMPREENDIMENTO Pavimentação asfáltica da Rua Guaramirim e Rua Pitangueira em V	DESCRiÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica da Rua Guaramirim e Rua Pitangueira em Vargem Bonita
------------------	----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23
1.	RUA GUARAMIRIM E RUA PITANGUEIRA	398.455,21	% Período:	0,82%	41,76%	11,99%	41,48%	3,96%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.252,21	% Período:	100,00%											
1.2.	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	358,30	% Período:		100,00%										
1.3.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2.077,51	% Período:		100,00%										
1.4.	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TEI	65.148,24	% Período:		100,00%										
1.5.	DRENAGEM	39.144,44	% Período:		100,00%										
1.6.	REATERROS	11.898,42	% Período:		100,00%										
1.7.	BASE E SUB-BASE	95.525,08	% Período:		50,00%	50,00%									
1.8.	CAPA ASFÁLTICA	152.386,26	% Período:		50,00%	50,00%	100,00%								
1.9.	MEIO FIO	12.885,66	% Período:				100,00%								
1.10.	SINALIZAÇÃO	15.779,09	% Período:				100,00%								

Total: R\$ 398.455,21		%:	0,82%	41,76%	11,99%	41,48%	3,96%								
Período:	Repassé:	-	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	3.252,21	166.389,45	47.762,54	165.271,92	15.779,09									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	3.252,21	166.389,45	47.762,54	165.271,92	15.779,09									
Acumulado:	%:	0,82%	42,57%	54,56%	96,04%	100,00%									
	Repassé:	-	-	-	-	-									
	Contrapartida:	3.252,21	169.641,66	217.404,20	382.676,12	398.455,21									
	Investimento:	3.252,21	169.641,66	217.404,20	382.676,12	398.455,21									

VARGEM BONITA/SC

Local

segunda-feira, 19 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: MAX MOOSHAMMER

CREA/CAU: 139164-0

ART/RRT: 8459434-0