



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM	Apelido Empreendimento CONSTRUÇÃO BANHEIROS CTG	Descrição do Lote CONSTRUÇÃO BANHEIROS CTG
-------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONSTRUÇÃO BANHEIROS CTG	435.004,31	% Período:	03/23 10,87%	04/23 16,82%	05/23 12,94%	06/23 23,05%	07/23 22,79%	08/23 13,54%	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.293,29	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	68.363,18	% Período:	60,00%	40,00%										
1.3.	COBERTURA	64.255,59	% Período:		60,00%	40,00%									
1.4.	FECHAMENTOS	48.405,91	% Período:			40,00%	60,00%								
1.5.	REVESTIMENTOS	67.987,54	% Período:				60,00%	70,00%	30,00%						
1.6.	PINTURAS	3.994,62	% Período:					60,00%	40,00%						
1.7.	PAVIMENTAÇÕES	24.773,48	% Período:				50,00%	50,00%							
1.8.	ESQUADRIAS/ FERRAGENS	65.360,75	% Período:					80,00%	20,00%						
1.9.	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS	32.299,08	% Período:						100,00%						
1.10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10.595,97	% Período:	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.11.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS	29.042,17	% Período:	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.507,69	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.13.	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	418,42	% Período:					100,00%							
1.14.	SERVIÇOS FINAIS	706,62	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 435.004,31				%:	10,87%	16,82%	12,94%	23,05%	22,79%	13,54%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	47.275,01	73.163,98	56.293,77	100.250,73	99.115,96	58.904,86					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	47.275,01	73.163,98	56.293,77	100.250,73	99.115,96	58.904,86					
				%:	10,87%	27,69%	40,63%	63,67%	86,46%	100,00%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	47.275,01	120.438,99	176.732,76	276.983,49	376.099,45	435.004,31					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	47.275,01	120.438,99	176.732,76	276.983,49	376.099,45	435.004,31					

VARGEM BONITA/SC

Local

quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

ART/RRT: 8646304-6