



Estado De Santa Catarina
Município De Vargem Bonita



DE:	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PARA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – SC
INTERESSADO:	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA
OBRA:	2º ETAPA DA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DO LOTEAMENTO BOM JESUS
ASSUNTO:	ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

OBJETO:

O presente pedido refere-se ao **ADITIVO DE PRAZO**, para execução e o fornecimento de materiais e equipamentos necessários para a realização da 2º Etapa Da Construção Das Casas Do Loteamento Bom Jesus, localizado em Vargem Bonita/SC, conforme o Contrato nº 084/2021 entre a empresa executora **CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA** e o **MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA**.

PARECER:

Em análise do pedido de prazo por parte da empresa contratada, justificando que a conclusão dos serviços será afetada pela adição não prevista em licitação de rampas de acesso das garagens, faz-se necessário aditar prazo para conclusão dos serviços.

Diante da justificativa supracitada, venho por meio deste acordar com aditivo de prazo de 90 dias, para finalização da obra.

Vargem Bonita, SC, 09 de janeiro de 2023.

Maurícus M. Bonan
Engenheiro Civil - CREA/SC 133548-0
Município de Vargem Bonita/SC