



Estado De Santa Catarina
Município De Vargem Bonita



DE:	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PARA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – SC
INTERESSADO:	RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
OBRA:	QUADRAS COBERTAS NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE OURO E PRIMEIROS PASSOS
ASSUNTO:	ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

OBJETO:

O presente pedido refere-se ao **ADITIVO DE PRAZO**, para execução e o fornecimento de materiais e equipamentos necessários para a realização das Quadras Cobertas nos Centros De Educação Infantil Pingo De Ouro e Primeiros Passos, localizado em Vargem Bonita/SC, conforme o Contrato nº 048/2022, modalidade Tomada de Preço nº 007/2022 entre a empresa executora **RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA e o MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA.**

PARECER:


Devido ao atraso na execução da obra decorrente do excesso de chuvas no período entre o mês de setembro e outubro, segundo EPAGRI/CIRAM, atrasando os serviços a serem executados ao ar livre, e devido também à atraso na execução da obra decorrente da paralização e bloqueios de estradas e rodovias por parte de movimentos trabalhistas da classe dos motoristas e caminhoneiros, atrasando a entrega de materiais necessários para confecção da estrutura, faz-se necessário aditar prazo para conclusão dos serviços.

Diante da justificativa supracitada, venho por meio deste acordar com aditivo de prazo de 30 dias, para finalização da obra.

M



Estado De Santa Catarina
Município De Vargem Bonita



Vargem Bonita, SC, 16 de novembro de 2022.

Maurício M. Bonan
Engenheiro Civil - CREA/SC 133548-0
Município de Vargem Bonita/SC