



Estado De Santa Catarina
Município De Vargem Bonita



DE:	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PARA:	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – SC
INTERESSADO:	RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
OBRA:	QUADRAS COBERTAS NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE OURO E PRIMEIROS PASSOS
ASSUNTO:	ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

OBJETO:

O presente requerimento refere-se ao **ADITIVO DE PRAZO**, para execução e o fornecimento de materiais e equipamentos necessários para a realização das Quadras Cobertas nos Centros De Educação Infantil Pingo De Ouro e Primeiros Passos, localizado em Vargem Bonita/SC, nas conformidades do Contrato nº 048/2022, celebrado entre a empresa executora **RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA** e o **MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA**, oriundo do Processo Administrativo nº 031/2022 modalidade Tomada de Preço nº 007/2022.

PARECER:

Devido ao atraso na execução da obra decorrente do excesso de chuvas no período entre o mês de setembro, outubro e novembro, segundo EPAGRI/CIRAM, atrasando os serviços a serem executados ao ar livre, e devido também ao atraso na execução da obra decorrente da paralização e bloqueios de estradas e rodovias por parte de movimentos trabalhistas da classe dos motoristas e caminhoneiros, atrasando a entrega de materiais necessários para confecção da estrutura, faz-se necessário aditar prazo para conclusão dos serviços.

Diante da justificativa supracitada, venho por meio deste acordar com aditivo de prazo de 30 dias, para finalização da obra.

Vargem Bonita, SC, 12 de dezembro de 2022.

Maurícus M. Bonan
Engenheiro Civil - CREA/SC 133548-0
Município de Vargem Bonita/SC