

Joaçaba-SC, 12 de outubro de 2022.

| | |
|---------------------|--|
| DE: | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA AMMOC |
| PARA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA/SC |
| INTERESSADO: | ZELAR CONSTRUTORA LTDA |
| ASSUNTO: | ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAMENTO CRAS_2 |

OBJETO:

O presente pedido refere-se ao **ADITIVO DE PRAZO**, para execução e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a realização da Construção de Muros e Cercamento do Terreno do CRAS, localizado em Vargem Bonita/SC, conforme o Processo de Licitação nº 026/2022, modalidade Tomada de Preços nº 004/2022 entre a empresa **ZELAR CONSTRUTORA LTDA** e o **MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA**.

PARECER:

Devido às condições climáticas (chuva) houve um atraso na execução da obra que com o terreno encharcado não poderia dar andamento nos serviços, sendo necessário aditar prazo para conclusão dos serviços.

Diante da justificativa supracitada, venho por meio deste acordar com aditivo de prazo de 60 dias para finalização da obra.

Ana Júlia Unguent de Carvalho
Engenheira Civil – AMMOC – Fiscal da Obra