

ORÇAMENTO PONTE EM VARGEM BONITA

Orç. 0057.2024 - AMMOC- Ponte 09 de Novembro

Empresa:	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA
CNPJ:	09.234.560/0001-85
Contato:	(49) 3551 8629 engenharia05@andradeconstrucoes.com.br
Data:	08 de abril de 2024

SUPERESTRUTURA DE PONTE	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Vigas Pré-moldadas (30m de viga 25x50cm e 10m de viga 15x50cm)	1,00	Verba	40.218,92	40.218,92
Laje painel Pré-moldada	35,00	m²	555,38	19.438,16
Capa de concreto para laje painel e= 14cm	35,00	m²	433,40	15.169,00
Guarda Rodas	14,00	m	283,25	3.965,50
TOTAL				78.791,58

Observações e condições:

- 1- Vigas retangulares e laje painel pré-moldadas
- 2- Capa para laje e guarda rodas moldadas no local
- 3- Obra entregue pronta para ser utilizada
- 4- Forma de pagamento: Antecipado
- 5- Prazo de execução de 60 dias
- 6- As cabeceiras não estão inclusas na proposta

CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA

Eng. Civil Jucenei Silva de Andrade

CREA/SC 022041-6